

工事名称		大分県地域成人病検診センター建替え建設事業		1 / 1	
区分	建築 <input checked="" type="checkbox"/> 電気 機械		質疑日	平成 29 年 10 月 2 日	
	その他 ()		回答日	平成 29 年 10 月 10 日	
担当者		質疑者	回答者	東畑建築事務所	
	図面番号	質疑事項		回答	
1	E020	エントランスホール1D01は図面上では19個ありますがD01×16となっておりますどちらが正しいでしょうか。御指示下さい。		図面を正として下さい。	
2	E020	図面上エントランスホールとレストランの間に黒丸のダウンライトが記載されています。こちらはどの照明器具で御見積りをすればよろしいでしょうか。御指示下さい。		D04です。	
3	E020	図面上のレントゲン室の操作室の壁にブラケットライトのシンボルマークが有りますが、こちらはどの照明器具で御見積りをすればよろしいでしょうか。御指示下さい。		B01です。	
4	E022	CT操作室L06×1とありますが図面上ベースライトのシンボルが見当たらず、ダウンライトが2個になっていますがどちらが正しいでしょうか。御指示下さい。		D01x2として下さい。	
5	E020	処置室2 L01×2と記載されていますが、図面上に処置室2が見当たりません。処置室2はこのことをさしていますか。御指示下さい。		昔の名残のようです。平面上を正として下さい。	
6	E020	隔離前室L05×1とありますが、隔離前室の図面上にはベースライトが1本しか見当たりません。その横の部屋の隔離室1に同じL05×1があるため隔離前室の方のL05×1のベースライトは見なくてよいと思われます。御指示下さい。		お見込みのとおりです。平面上を正として下さい。	
7	E022	胃透視作業室のブラケットはB03でよろしいでしょうか。御指示下さい。		よいです。	
8	E035 E040	インターホンのカラーカメラ付玄関子機が追加されていますが、接続親機が不明のため系統を御指示下さい。		4階のことであれば電話交換機に接続です。電話交換機設備にてドアホンを見込んで下さい。	
9	E035 E040	インターホン一重丸Dの配線が電話のケーブルですが、インターホン設備でよろしいでしょうか。御指示下さい。		上記参照。	
10	EC001 E013	インターホンのシンボルが一重丸 t は二重丸 t でよろしいでしょうか。御指示下さい。		よいです。	
11	EC001 E013	特記仕様書に一般ケーブルと記載がありますが、E013 5,6がエコケーブルの仕様です、一般ケーブルにて見積して宜しいでしょうか。御指示下さい。		よいです。	
12	E033 E042	系統図と平面図の整合性がとれていませんが、平面図を正でよろしいでしょうか。御指示下さい。		よいです。	
13	E043	検体検査室に床用LANジャックに一般電話機が接続されていますが、必要でしょうか。御指示下さい。		同室壁面に電話用アウトレットがありますがそちらに取り付ける形になります。	
14	E041	多機能電話機が61台ありますが、多機能電話機60台、停電対応多機能電話機1台にて見積してよろしいでしょうか。御指示下さい。		よいです。	
15	E031	コンピュータ室中央のコンセントは配線外でしょうか、コンセントの詳細な仕様を御指示下さい。		ビットになります。ビット内に埋込コンセント+露出ボックスで設置しOAタップ接続です。	
16	E001 ~003	幹線リストに立体EVの幹線ケーブルが記載されていますが、平面図にて記載ありません幹線ケーブルは将来工事で宜しいでしょうか。御指示下さい。		ケーブルは将来工事です。図面にはないですが、立駐までの間にFEP40を見込んで下さい。	

